

ПРОТОКОЛ

заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области

от 13 июля 2016 года

№ 7

Председательствующий: Плешков В.В. – заместитель Главы муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.

Секретарь: Кыркунова О.В. – ведущий специалист отдела гражданской обороны и мобилизационной работы Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.

Присутствовали: Глава муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области Е.В. Беляев, заместитель Главы муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области Д.Ю. Григорьев, члены комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области согласно списку (прилагается).

Приглашенные: согласно списку (прилагается).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

О необходимости проведения неотложных аварийно-восстановительных работ в МБОУ «Каменская основная школа».

Докладчики:

Дацко Д.С. – начальник отдела строительства ЖКХ, транспорта и связи Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.

В о п р о с № 1

В ы с т у п и л и :

Беляев Е.В. – Глава муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области;

Плешков В.В. – заместитель Главы муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, председатель КЧС и ОПБ.

В 9 часов 30 минут 13 июля 2016 года от директора МБОУ «Каменская основная школа» поступило сообщение, о повреждении кровли здания школы в результате постоянных проливных дождей. Изношенная кровля дала течь практически по всему периметру школы.

Комиссией в составе: Главы муниципального образования Каменского сельского поселения Шевелевой В.П.; директора школы МБОУ «Каменская основная школа» Долбиловой Г.И.; начальника отдела строительства ЖКХ, транспорта и связи

Дацко Д.С.; ведущего специалиста – архитектора отдела строительства ЖКХ, транспорта и связи Тишкова Е.Н. в результате осмотра установлено:

- на главном фасаде двухэтажного корпуса, над оконными проемами 2 этажа, имеются повреждения кирпичной кладки, местами значительные, глубиной 120 мм. На высоту 5 рядов кирпичной кладки. Имеются следы сильного замачивания в простенках. Состояние кладки несущих стен оценивается как работоспособное.

- в торце одноэтажного корпуса, в верхней части отсутствуют элементы по отводу атмосферных осадков (ветром сорван слив из оцинкованной кровельной стали).

- рулонный кровельный ковер повсеместно имеет трещины, разрывы, по периметру выявлено отслоение рулонного ковра от парапетов здания. Присутствует задираание рулонного ковра.

- в результате воздействия природных явлений и изношенности кровельного материала была нарушена целостность кровли на площади свыше 70 %, что привлекло к протеканию и обрушению штукатурного слоя по всей поверхности боковых стен и потолка.

РЕШИЛИ:

1. В связи с необходимостью проведения неотложных аварийно-восстановительных работ и в связи с возможным срывом учебного процесса 2016-2017 г. рекомендовать Главе муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области» ввести режим «Повышенная готовность» на территории МБОУ «Каменская основная школа».

2. Отделу образования совместно с отделом строительства, ЖКХ, транспорта и связи разработать проектно - сметную документацию необходимую для проведения аварийно- восстановительных работ.


3. Отделу образования подготовить проект обращения по выделению из резервного фонда Администрации Смоленской области финансовых средств, для проведения неотложных аварийно-восстановительных работ (согласно письму Губернатора Смоленской области от 03.12.2015 г исх 1/5001).


4. Директору МБОУ «Каменская основная школа» Долбиловой Г.И. и заместителю Главы муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области Плешкову В.В. вести непрерывный контроль за выполнением работ.

5. По завершению работ начальнику отдела строительства, ЖКХ, транспорта и связи Дацко Д.С. предоставить акт выполненных работ всем заинтересованным лицам.

Председатель

Секретарь


В.В. Плешков


О.В. Кыркунова